

Skrócony opis inwestycji realizowanych z pożyczki wraz z informacją o stanie realizacji inwestycji.

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Wojkowice (dalej: Projekt) realizowany jest na obszarach, na których występuje kanalizacja ogólnospławna oraz na terenie nieskanalizowanym. Projekt realizowany jest jako zadanie współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Realizacja Projektu zapisana jest odpowiednio: w krajowych i wojewódzkich programach i planach z zakresu gospodarki wodno-ściekowej; przedsięwzięcie ujęte zostało w załączniku 1 Aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych 2009.

Aktualnie administratorem sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej jest Gmina Wojkowice – Urząd Miasta w Wojkowicach.

W wyniku realizacji Projektu wybudowanych zostanie – 6 113 mb systemu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC SDR 34 oraz 4 707 mb systemu kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur PVC SDR 34 i rur PE typu SPIRO, SN8, w następujących ulicach: Fabryczna, Nowa, Pułaskiego, Kosynierów, Akacyjowa, Maszyńsko, Plaka i Jana III Sobieskiego. Dokumentacja projektowa przewiduje odtworzenie nawierzchni dróg i chodników. Projekt posiada niezbędne dokumenty pozwalające na realizację robót budowlanych.

Zakres rzeczowy Projektu obejmuje:

W zakresie kanalizacji sanitarnej:

Układ I w ulicach: Fabryczna – Nowa - Pułaskiego – Jana III Sobieskiego – Plaka.

| | |
|------------------------------|-------------------|
| kolektor - rury PVC Dz 200mm | - 3773,1 mb |
| kolektor - rury PE Dz 200mm | - 78,6 mb |
| odejścia - rury PVC Dz 200mm | - 443,5 mb |
| odejścia - rury PE Dz 200mm | - 34,5 mb |
| razem: | 4 329,7 mb |
| studnie PE, PP Ø600mm | - 71 szt. |
| studnie PE, PP Ø1000mm | - 44 szt. |
| studnie żelbetowe Ø1000mm | - 14 szt. |

Układ II w ulicach: Maszyńsko – Akacyjowa – Kossaka – Kosynierów.

| | |
|------------------------------|-------------------|
| kolektor - rury PVC Dz 250mm | - 1298,3 mb |
| kolektor - rury PVC Dz 200mm | - 162,9 mb |
| odejścia - rury PVC Dz 200mm | - 323,0 mb |
| razem: | 1 784,2 mb |
| studnie PE, PP Ø600mm | - 45 szt. |
| studnie PE, PP Ø1000mm | - 20 szt. |

Ogółem: 6 113,9 mb

W zakresie kanalizacji deszczowej:

Układ I w ulicy Fabrycznej:

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| kolektor - rury PVC Dz 250mm | - 7,7 mb |
| kolektor - rury PVC Dz 315mm | - 918,2 mb |
| kolektor - rury PE SPIRO Dn 600mm | - 20,4 mb |
| wpusty - rury PVC Dz 200mm | - 120,0 mb |
| razem: | 1 066,3 mb |
| studnie PE, PP Ø600mm | - 12 szt. |
| studnie PE, PP Ø1000mm | - 8 szt. |

Układ II w ulicach: Maszyńsko – Akacyjowa – Kossaka – Pułaskiego – Jana III Sobieskiego – Plaka.

| | | |
|----------------------------------|---------|-------------------|
| kolektor - rury PVC Dz 315mm | - | 631,1 mb |
| kolektor - rury PVC Dz 400mm | - | 905,1 mb |
| kolektor - rury PVC Dz 500mm | - | 94,4 mb |
| kolektor - rury PE SPIRO Dn600mm | - | 293,9 mb |
| kolektor - rury PE SPIRO Dn800mm | - | 1277,3 mb |
| wpusty - rury PVC Dz 200mm | - | 439,0 mb |
| | razem: | 3 640,8 mb |
| studnie PE, PP Ø600mm | - | 15 szt. |
| studnie PE, PP Ø1000mm | - | 40 szt. |
| studnie PE, PP Ø1200mm | - | 34 szt. |
| | Ogółem: | 4 707,1 mb |

Projekt został podzielony na trzy zadania, realizowane przez trzech wykonawców.

Zadanie nr 1 realizowane przez Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych Hydro-Service E.M. Piotrowscy spółka jawna w ramach umowy nr JRP.6.2011 z dnia 15.09.2011r. zostało wykonane w całości; w wyniku realizacji umowy powstało: 1 861,25 mb sieci kanalizacji sanitarnej oraz 1 644 mb sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Maszyńsko, Akacjowa, Kossaka i Kosynierów, roboty odtworzeniowe nawierzchni dróg i chodników zostały wykonane w całości zgodnie z dokumentacją techniczną. Wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczałtowy i wynosi – 3 301 957,16 zł netto, 4 061 407,31 zł brutto.

Zadanie nr 2 realizowane przez Tarbau Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach umowy nr JRP.7.2011 z dnia 15.09.2011r. zostało wykonane w całości; w wyniku realizacji umowy powstało: 2 132 mb sieci kanalizacji sanitarnej oraz 2 005,6 mb sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Pułaskiego, Jana III Sobieskiego i Plaka, roboty odtworzeniowe nawierzchni dróg i chodników zostały wykonane w całości zgodnie z dokumentacją techniczną. Wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczałtowy i wynosi – 3 451 961,31 zł netto, 4 245 912,41 zł brutto.

Zadanie nr 3 realizowane przez PRInż-1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach umowy nr JRP.8.2011 z dnia 03.10.2011r. jest w trakcie realizacji – termin zakończenia, zgodnie z umową po zmianach – 15 maja 2013r. Wykonawca jest zobowiązany do wybudowania kanalizacji sanitarnej w ulicy Fabrycznej i Nowej o łącznej długości 2 223 mb oraz sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Fabrycznej o długości 1 066 mb; zakres robót obejmuje również roboty odtworzeniowe nawierzchni dróg i chodników. Wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczałtowy i wynosi – 2 130 519,07 zł netto, 2 620 538,46 zł brutto. Do dnia 15 listopada 2012r. wykonano roboty budowlane o łącznej wartości 549 347,00 zł netto, 675 696,81 zł brutto.

Inwestor – Gmina Wojkowice (Zamawiający) nie posiada aktualnie prawa do rozliczenia podatku VAT stanowiącego koszt budowy kanalizacji deszczowej.

Budowa wodociągu wody pitnej.

Inwestycja w postaci budowa wodociągu wody pitnej (dalej: Inwestycja) nie jest objęta współfinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej; w całości finansowana jest ze środków własnych Gminy Wojkowice. Aktualnie administratorem sieci wodociągowej jest Gmina Wojkowice – Urząd Miasta w Wojkowicach.

Budowa wodociągu obejmuje łącznie 4 782 mb instalacji głównej wraz z odtworzeniem nawierzchni dróg i chodników. Inwestor uzyskał niezbędne dokumenty pozwalające na realizację robót budowlanych.

Projekt został podzielony na trzy zadania, realizowane przez trzech wykonawców.

Zadanie nr 1 realizowane przez Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych Hydro-Service E.M. Piotrowscy spółka jawna w ramach umowy nr JRP.6.2011 z dnia 15.09.2011r. zostało wykonane w całości; w wyniku realizacji umowy powstało: 1 982,4 mb sieci wodociągowej oraz 1 209 mb przyłączy wodociągowych w ulicach Maszyńsko, Akacjowa, Kossaka i Kosynierów, roboty odtworzeniowe nawierzchni dróg i chodników zostały wykonane w całości zgodnie z dokumentacją techniczną. Wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczałtowy i wynosi – 821 467,49 zł netto,

1 010 405,01 zł brutto w zakresie budowy sieci głównej oraz 328 886,67 zł netto, 404 530,60 zł brutto w zakresie budowy przyłączy wodociągowych (przyłącza wodociągowe wykonano na podstawie odrębnej umowy z tym samym wykonawcą – wynagrodzenie ustalone kosztorysem powykonawczym).

Zadanie nr 2 realizowane przez Tarbau Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach umowy nr JRP.7.2011 z dnia 15.09.2011r. jest w trakcie realizacji – termin zakończenia, zgodnie z umową po zmianach – 31 sierpnia 2013r. Wykonawca jest zobowiązany do wybudowania sieci wodociągowej o łącznej długości 1 793 mb sieci głównej w ulicach Plaka i Jana III Sobieskiego; zakres robót obejmuje również roboty odtworzeniowe nawierzchni dróg i chodników Wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczałtowy i wynosi – 987 748,85 zł netto, 1 214 931,08 zł brutto. Do dnia 15 listopada 2012r. wykonano roboty budowlane o łącznej wartości 258 338,14 zł netto.

Zadanie nr 3 realizowane przez PRInż-1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach umowy nr JRP.8.2011 z dnia 03.10.2011r. jest w trakcie realizacji – termin zakończenia, zgodnie z umową po zmianach – 15 maja 2013r. Wykonawca jest zobowiązany do wybudowania sieci wodociągowej w ulicy Fabrycznej o łącznej długości 1 033 mb; zakres robót obejmuje również roboty odtworzeniowe nawierzchni dróg i chodników. Wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczałtowy i wynosi – 584 831,74 zł netto, 719 343,04 zł brutto. Do dnia 15 listopada 2012r. wykonano roboty budowlane o łącznej wartości 424 176,00 zł netto – sieć wodociągowa została wykonana; do realizacji pozostały roboty odtworzeniowe.

PEŁNIĄCY FUNKCJE
BURMISTRZA MIASTA WODJOWICE

mgr Sławomir Matyja

SKARBNIK
mgr Marek Skrobek