

Poświadczenie zbilansowania środków na realizację inwestycji.

Niniejszym, działając w imieniu Zamawiającego – Gminy Wojkowice, poświadczam zbilansowanie środków na realizację inwestycji: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Wojkowice – Etap I oraz budowa sieci wodociągowej”, wg poniżej przedstawionych źródeł finansowania.

Jednocześnie informuję, że pożyczka, o którą ubiega się Zamawiający zostanie przeznaczona wyłącznie na pokrycie wydatków już poniesionych na realizację ww. inwestycji oraz na sfinansowanie wyłącznie robót już zrealizowanych i zafakturowanych, wg stanu na dzień 10 grudnia 2012r.

KANALIZACJA

wartość robót budowlanych* [netto]

	wg kontraktu	zrealizowane**	do realizacji
zadanie1	3 301 957,16	3 301 957,16	0,00
zadanie2	3 451 961,31	3 451 961,31	0,00
zadanie3	2 130 519,07	549 347,00	1 581 172,07
sumy	8 884 437,54	7 303 265,47	1 581 172,07

* Wg stanu na dzień 10 grudnia 2012r.

** Obejmuje wyłącznie roboty zrealizowane, potwierdzone protokołem odbioru robót i zafakturowane.

KANALIZACJA

wartość robót budowlanych* [brutto]

	wg kontraktu	zrealizowane**	do realizacji
zadanie1	4 061 407,31	4 061 407,31	0,00
zadanie2	4 245 912,41	4 245 912,41	0,00
zadanie3	2 620 538,46	675 696,81	1 944 841,65
sumy	10 927 858,17	8 983 016,53	1 944 841,64

* Wg stanu na dzień 10 grudnia 2012r.

** Obejmuje wyłącznie roboty zrealizowane, potwierdzone protokołem odbioru robót i zafakturowane.

KANALIZACJA

źródła finansowania robót zrealizowanych

	dotacja UE	pożyczka	środki własne
zadanie1	1 662 918,75	1 639 038,41	759 450,15
zadanie2	1 353 662,40	2 098 298,91	793 951,10
zadanie3	350 208,71	199 138,29	126 349,81
sumy	3 366 789,86	3 936 475,61	1 679 751,06

WODOCIĄG

wartość robót budowlanych* [netto]

	wg kontraktu	zrealizowane**	do realizacji
zadanie1	1 150 354,16	1 150 354,16	0,00
zadanie2	987 748,85	258 339,14	729 409,71
zadanie3	584 831,74	424 176,00	160 655,74
sumy	2 722 934,75	1 832 869,30	890 065,45

* Wg stanu na dzień 10 grudnia 2012r.

** Obejmuje wyłącznie roboty zrealizowane, potwierdzone protokołem odbioru robót i zafakturowane.

WODOCIĄG

źródła finansowania robót zrealizowanych

	pożyczka	środki własne
zadanie1	1 035 318,74	115 035,42
zadanie2	232 505,23	25 833,91
zadanie3	381 758,40	42 417,60
sumy	1 649 582,37	183 286,93

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ
BURMISTRZY MIASTA WOJKOWICE

mgr Sławomir Matyja

SKARBNIK

mgr Andrzej Szobek